



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Settore Lavori Pubblici

DATA 28/04/2026

DETERMINAZIONE GENERALE N.310

OGGETTO: “P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 - COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE - CUP INTERVENTO: J61B22000980006. APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA- CUP: J64D25002750006.” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 CLIMATIZZATORI DA COLLOCARE NEI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCUOLA –IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALEDORA S.R.L. DI FONTANELLATO CIG BB6819D6C3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 22 del 30/09/2025, per il conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione quel Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente;

RICHIAMATO l’articolo 107 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – di disciplina delle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTE:

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2025 avente all’oggetto: “*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 – Approvazione*”;
- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025 avente all’oggetto: “*Bilancio di Previsione Armonizzato 2026-2027-2028 – Approvazione*”;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 avente all’oggetto: “*Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026/2027/2028*”;

RICHIAMATE:

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate

- ✓ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2025 esecutiva ai sensi di legge, avente all'oggetto "Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2024 – Esame ed approvazione";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto: "Variazione di Bilancio n. 14 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.";
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 12/09/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "Variazione n. 11 del Piano esecutivo finanziario di gestione (P.E.G.) Esercizio finanziario 2025/2026/2027";

VERIFICATO:

- ✓ di essere legittimata ad emanare il presente atto;
- ✓ di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- ✓ di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- ✓ di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi ai destinatari dell'atto;
- ✓ di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- ✓ di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle normative regolamentari;

PREMESSO che:

- ✓ con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica;
- ✓ in particolare, nell'ambito del PNRR Istruzione è stato previsto l'investimento relativo alle azioni di edilizia scolastica: Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: "Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia"; per il quale codesto Ente ha attivato le procedure di adesione;
- ✓ il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo ed ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale - indirizzo <https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/> - le graduatorie relative all'avviso pubblico n. 48048 del 02.12.2021 in cui a pagina 13 è specificata la "Graduatoria Regione Liguria – Comuni" da cui si evince il finanziamento per l'importo di €. 2.640.000,00 dell'intervento proposto dal Comune di Spotorno – CUP J61B22000980006;
- ✓ il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR prot. n. 14 del 5 maggio 2022;
- ✓ con Determinazione n. 777 del 29/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo depositato dall'incaricato R.T.P. al Prot. Com. N. 20827 del 26/09/2023;
- ✓ con Determinazione Gen. n. 121 del 27/02/2024 si aderiva all'accordo quadro concluso da INVITALIA S.p.A. "PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI - CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 9834470D5E - LOTTO GEOGRAFICO: 8 - ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N.: CLUSTER AQ – SAVONA - B - DENOMINAZIONE INTERVENTO: P.N.R.R. MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA – COMPONENTE 3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI – INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO LOC. BAXIE" - CUP DELL'INTERVENTO: J61B22000980006 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A015244619" con l'impresa CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.;
- ✓ in data 26/03/2024 è stato sottoscritto con l'Impresa CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. il contratto specifico registrato al Rep. N. 3421;

- ✓ in data 26/03/2024 si è provveduto alla sottoscrizione del verbale di consegna lavori;
- ✓ con Determinazione Gen. N. 483 del 09/07/2025 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante tecnica e suppletiva;
- ✓ con D.G.C. N. 97 del 08/08/2025 si è provveduto ad approvare la di variante tecnica e suppletiva dei lavori.

PREMESSO altresì che:

- ✓ attualmente, per garantire la continuità delle attività scolastiche, si sta procedendo solo alla costruzione della nuova scuola, senza alcuna operazione di demolizione del vecchio edificio;
- ✓ in data 01/09/2025 al registro ufficiale n. 0148691, il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR- vista la necessità di assicurare la continuità didattica, ha divulgato un nuovo avviso pubblico rivolto agli Enti Locali, con l'obiettivo di favorire il corretto svolgimento delle fasi finali del precedente finanziamento;
- ✓ il nuovo finanziamento rientra nella Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, e riguarda la locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n.107, modificato con l’art. 14, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- ✓ il Comune di Spotorno, in qualità di Committente, al fine di poter adempiere alle prescrizioni dettate dal bando PNRR (Missione 2, Componente 3 – Investimento 1.1) e procedere alla demolizione della vecchia scuola elementare, ha valutato di trasferire le classi delle scuole primarie in modo da garantire la continuità delle lezioni;
- ✓ il trasferimento delle classi della scuola primaria avverrà presso la sede della scuola secondaria in Via Verdi – Loc. Baxie e, per sopperire alla mancanza di spazi, si ricorrerà al noleggio di moduli didattici prefabbricati da collocare nelle immediate vicinanze;
- ✓ per l’installazione di predette strutture temporanee si rendono necessarie la realizzazione delle opere accessorie quali la sistemazione dell’area di alloggiamento prefabbricati e di realizzazione dell’impianto elettrico, allaccio idrico-fognario ed opere edilizie;
- ✓ nel caso specifico, l'Ente ha richiesto il contributo per il noleggio di strutture scolastiche modulari temporanee per l’anno scolastico 2025/2026, presentando, entro la data stabilita dal bando del 10/09/2025, la propria manifestazione d’interesse, per un importo complessivo pari a € 122.723,36, così suddiviso:
 - € 86.798,12 (IVA inclusa, ove prevista) per il contratto di locazione, di cui € 47.946,00 relativi al canone di noleggio per n. 6 mesi dell’A.S. 2025/2026;
 - € 35.925,24 (IVA inclusa, ove prevista) per le spese accessorie, come descritte all’art. 2, comma 6 dell’Avviso Pubblico riferite l’A.S. 2025/2026, comprendenti la sistemazione dell’area di alloggiamento prefabbricati e realizzazione dei lavori per allacci alla rete idrica, fognaria ed elettrica;

DATO ATTO che

- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 12.09.2025 avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO N. 14 IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.” è stato stanziato un importo complessivo di € 160.000,00, e con successiva determina Contrarre n. 648 del 16.09.2025, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, riguardante l’“APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA” – CUP: J64D25002750006” è stato approvato il quadro economico per il noleggio delle strutture temporanee a uso didattico e delle spese accessorie a corredo del servizio provvedendo contestualmente alla prenotazione delle somme relative;
- ✓ con Determina n. 651 del 18/09/2025 è stato affidato il servizio di "FORNITURA E POSA PER APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA" – CUP: J64D25002750006" mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, alla ditta ALEDORA S.R.L. con sede in Via Cristoforo Marzaroli, 32 - 43123 Parma (PR)- P.IVA: 02892040342 - sulla base dell’offerta economica presentata nella trattativa diretta su MePA - R.d.O. n. 5634740- per l’ammontare complessivo di € 86.798,12 (€ 71.146,00 + € 15.652,12 IVA 22);

- ✓ con Determina n. 860 del 05/12/2025 sono stati affidati in via diretta i "LAVORI PER OPERE ACCESSORIE RELATIVE ALL'APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA" ai sensi dell'articolo 50 D.Lgs 36/2023 comma 1 lett. a) all'impresa CARUSO COSTRUZIONI S.P.A. - Via Statuto 13 – 20121 Milano (MI) - P.IVA: 02748510795- sulla base dell'offerta economica presentata nella trattativa diretta su MePA n. 5791929, per l'importo di € 35.761,84 complessivi;
- ✓ con Determina n. 875 del 10/12/2025 sono stati affidati in via diretta il "SERVIZIO DI TRASLOCO DI MOBILI ED ARREDI CORRELATO ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. DI FLERO (BS) - CIG: B9715DBB82" ai sensi dell'articolo 50 D.Lgs 36/2023 comma 1 lett. b) alla ditta TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. avente sede in Via Petrarca, 34 - Flero (BS) - P.I.: 03540190984 - sulla base dell'offerta economica presentata nella trattativa diretta su MePA n. 5843722, per l'importo di € 12.175,60 complessivi;
- ✓ con determina n. 905 del 16.12.2025 è stato affidato il servizio il NOLEGGIO GRU L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI DA ADIBIRSI AD AULE SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ALEDORA S.R.L.- CIG: B99F64619F" ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 36/2023 alla ditta ALEDORA S.R.L. ALEDORA S.R.L. con sede in Via Cristoforo Marzaroli, 32 - 43123 Parma (PR)- P.IVA: 02892040342;
- ✓ con determina n. 199 del 20.03.2026 sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria e architettura "AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI PER OPERE ACCESSORIE RELATIVE ALL'APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA CIG BAEB0E6BF9" all'Arch. Angelo Del Vecchio, con sede in Via San Luca, 3B int. 5 – 16124 Genova (GE) P.IVA: 03826160107 ed iscritto all'Ordine degli Architetti di Genova al n. 2535 in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 – ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 36/2023, per l'ammontare complessivo di € 7.612,80 e a seguito del quale il QE dell'intervento risulta essere il seguente

A	FORNITURA	
A.1	noleggio moduli prefabbricati ad uso scolastico, canone complessivo per n. 6 mesi (6.550,00 € noleggio mensile)	39.300,00 €
A.2	trasporto e montaggio (inclusa spesa extra per affitto gru)	15.720,00 €
A.2.1	smontaggio e trasporto (inclusa spesa extra per affitto gru)	15.720,00 €
A.3	spese accessorie per fine noleggio	406,00 €
	Totale importo NOLEGGIO PREFABBRICATI	71.146,00 €
B	LAVORI: opere accessorie per funzionamento prefabbricati	
B.1	lavori a misura architettonici + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	27.199,86 €
B.2	costo manodopera	
B.2.1	costo manodopera (incluso nell'importo lavori) non soggetto a ribasso: architettonico + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	14.274,00 €
C	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
C.1	oneri per la sicurezza per architettonico + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	2.113,12 €
	TOTALE LAVORI	29.312,98 €
	TOTALE NOLEGGIO+LAVORI	100.458,98 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE	
D.1	rilievi, accertamenti e indagini;	0,00 €
D.2	allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00 €
D.3	spese tecniche	

D.3.1	Progettazione allacci, DL, CSE, CRE	6.000,00 €
D.3.2	CNPAIA 4%	240,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	6.240,00 €
D.4	imprevisti	
D.4.1	imprevisti sul noleggio comprensiva di IVA 22%	0,00 €
D.4.2	imprevisti sui lavori comprensiva di IVA 22%	1.472,35 €
D.4.3	imprevisti sull'intervento comprensiva di IVA 22%	9.137,83 €
	TOTALE IMPREVISTI	10.610,18 €
D.5	servizio di trasloco arredo dalla scuola elementare ai moduli prefabbricati	9.980,00 €
D.5.1	operazioni di sollevamento e posizionamento dei moduli prefabbricati	4.831,20
D.6	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45, D.Lgs. 36/2023	
D.6.1	Di cui 80% da ripartirsi ai sensi dell'art.45, comma 3	1.609,49 €
D.6.2	Di cui 20% da ripartirsi ai sensi dell'art.45 comma 5	402,37 €
	TOTALE INCENTIVI	2.011,86 €
D.7	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	
D.7.1	Contributo ANAC	35,00 €
D.7.2	IVA 22% su fornitura	15.652,12 €
D.7.3	IVA 22% su lavori	6.448,86 €
D.7.4	IVA 22 % spese tecniche	1.372,80 €
D.7.5	IVA 22 % trasloco	2.195,60 €
	TOTALE IVA E SPESE	25.704,38 €
	TOTALE D SOMME A DISPOSIZIONE	59.377,62 €
	Ribasso d'asta noleggio 0,00% compreso di IVA	0,00 €
	Ribasso d'asta lavori 0,49% compreso di IVA	163,40 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	160.000,00 €

RESO NOTO CHE il precedente contratto per il noleggio dei moduli prevedeva i seguenti servizi *-fornitura di n. 12 moduli serie gl da abbinare sul posto a formare una struttura ad uso aule scolastiche* con le seguenti dotazioni:

- ✓ SERRAMENTI
 - ✓ n. 2 porta esterna a 2 ante battenti in alluminio;
 - ✓ n. 4 porta interna a 1 anta battente in alluminio;
 - ✓ n. 2 porta interna a 1 anta battente in alluminio;
 - ✓ n. 2 porta interna a 1 anta battente in alluminio;
 - ✓ n. 9 finestra a 2 ante/ribalta in pvc;
 - ✓ n. 2 finestra vasistas in alluminio, vetro camera stampato;
 - ✓ n. 1 finestra vasistas.
- ✓ IMPIANTO ELETTRICO (380 V) eseguito a regola d'arte;
- ✓ IMPIANTO IDRAULICO acqua calda/fredda;
- ✓ IMPIANTO ANTINCENDIO

DATO ATTO CHE

- ✓ il servizio di noleggio dei moduli necessari all'espletamento delle attività didattiche, avente termine 30.06.2026, non prevedeva l'installazione di un sistema di climatizzazione mediante posa di climatizzatori;

- ✓ si rende ora necessario visto l'inoltrarsi della stagione primaverile per la quale si prevede altresì un aumento fisiologico delle temperature, provvedere ad installare gli apparecchi per il raffrescamento dei moduli prefabbricati scolastici;
- ✓ trattandosi di strutture prefabbricate a noleggio è indispensabile mantenerne intatta la struttura nonché la componente impiantistica, ed è altresì indispensabile effettuare eventuali modifiche ed integrazioni alle strutture ed agli impianti stessi qualora necessario, solo mediante l'utilizzo di componentistica appositamente studiata ed adattabile ai moduli prefabbricati installati;
- ✓ è stato pertanto richiesto alla ditta ALEDORA S.R.L., avente Sede legale in via Cristoforo Marzaroli, 32 Parma, e Sede operativa in via Sesto Frati, 3/5 Fontanellato (PR) e con P.IVA: 02892040342, in qualità di locatore e proprietario delle strutture di produrre apposito preventivo per l'integrale esecuzione delle prestazioni richieste;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 2 del D.lgs n. 36/2023 circa il principio della fiducia e del risultato negli appalti pubblici;

CONSIDERATO CHE che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Architetto Vittoria Cartino e che la stessa, nella sua qualità, è anche responsabile dell'affidamento e dell'esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che si procederà al fine di garantire l'espletamento delle necessarie attività di cui sopra nel minor tempo possibile nell'ottica di raggiungere il miglior risultato possibile per la collettività, ad affidare in via diretta il presente servizio ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs 36/2023 comma 1 lett. b) recante "affidamento diretto dei Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RICHIAMATO pertanto il preventivo prodotto dalla ditta ALEDORA S.R.L., avente Sede legale in via Cristoforo Marzaroli, 32 Parma, e Sede operativa in via Sesto Frati, 3/5 Fontanellato (PR) e con P.IVA: 02892040342, ed acquisito al prot. Comunale con n. 0009456/2026, per un importo pari ad € 2.530,00 oltre IVA 22%;

APPURATO che,

- ✓ l'offerta è meritevole di approvazione in quanto il prezzo risulta congruo per le condizioni delle prestazioni di che trattasi;
- ✓ in riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento delle prestazioni in oggetto non sussiste evidenza di un interesse transfrontaliero certo, sulla base di criteri oggettivi quali il modesto importo dell'affidamento e le caratteristiche tecniche della prestazione richiesta (cfr., in tal senso, sentenza della Corte di Giustizia CE del 21 luglio 2005, causa C-231/03);
- ✓ l'affidamento diretto, per espressa previsione legislativa, non è una gara, ma una procedura "*priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure*" di acquisizione del servizio – così come pronunciato dal TAR Lazio con sentenza n. 19840/2024";
- ✓ vige per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti l'obbligo di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice;
- ✓ al fine di garantire il rispetto delle normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed antimafia così come previsto dalla normativa vigente verrà acquisito apposito CIG- Codice Identificativo Gara relativamente alla presente prestazione di servizi;
- ✓ con Comunicato del Presidente A.N.AC. del 18 giugno 2025 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità al fine dell'ottenimento del C.I.G.;

ACCERTATO che, si procederà ad imputare le somme per l'espletamento delle prestazioni richieste sul quadro economico sopra indicato, provvedendo ad attingere le somme dalla voce **D.4.3: "imprevisti"**

sull'intervento comprensiva di IVA 22%”, provvedendo a creare apposita voce **D.5.2 Installazione climatizzatori** e rimodulandolo infine nel seguente modo

A	FORNITURA	
A.1	noleggio moduli prefabbricati ad uso scolastico, canone complessivo per n. 6 mesi (6.550,00 € noleggio mensile)	39.300,00 €
A.2	trasporto e montaggio (inclusa spesa extra per affitto gru)	15.720,00 €
A.2.1	smontaggio e trasporto (inclusa spesa extra per affitto gru)	15.720,00 €
A.3	spese accessorie per fine noleggio	406,00 €
	Totale importo NOLEGGIO PREFABBRICATI	71.146,00 €
B	LAVORI: opere accessorie per funzionamento prefabbricati	
B.1	lavori a misura architettonici + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	27.199,86 €
B.2	costo manodopera	
B.2.1	costo manodopera (incluso nell'importo lavori) non soggetto a ribasso: architettonico + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	14.274,00 €
C	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
C.1	oneri per la sicurezza per architettonico + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	2.113,12 €
	TOTALE LAVORI	29.312,98 €
	TOTALE NOLEGGIO+LAVORI	100.458,98 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE	
D.1	rilievi, accertamenti e indagini;	0,00 €
D.2	allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00 €
D.3	spese tecniche	
D.3.1	Progettazione allacci, DL, CSE, CRE	6.000,00 €
D.3.2	CNPAIA 4%	240,00 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	6.240,00 €
D.4	imprevisti	
D.4.1	imprevisti sul noleggio comprensiva di IVA 22%	0,00 €
D.4.2	imprevisti sui lavori comprensiva di IVA 22%	1.472,35 €
D.4.3	imprevisti sull'intervento comprensiva di IVA 22%	6.051,23 €
	TOTALE IMPREVISTI	7.523,68 €
D.5	servizio di trasloco arredo dalla scuola elementare ai moduli prefabbricati	9.980,00 €
D.5.1	operazioni di sollevamento e posizionamento dei moduli prefabbricati	4.831,20
D.5.2	Installazione climatizzatori	3.086,60
D.6	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45, D.Lgs. 36/2023	
D.6.1	Di cui 80% da ripartirsi ai sensi dell'art.45, comma 3	1.609,49 €
D.6.2	Di cui 20% da ripartirsi ai sensi dell'art.45 comma 5	402,37 €
	TOTALE INCENTIVI	2.011,86 €
D.7	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	
D.7.1	Contributo ANAC	35,00 €
D.7.2	IVA 22% su fornitura	15.652,12 €
D.7.3	IVA 22% su lavori	6.448,86 €

D.7.4	IVA 22 % spese tecniche	1.372,80 €
D.7.5	IVA 22 % trasloco	2.195,60 €
	TOTALE IVA E SPESE	25.704,38 €
	TOTALE D SOMME A DISPOSIZIONE	59.377,62 €
	Ribasso d'asta noleggio 0,00% compreso di IVA	0,00 €
	Ribasso d'asta lavori 0,49% compreso di IVA	163,40 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	160.000,00 €

RILEVATO CHE

- ✓ è stata acquisita la documentazione relativa all'assenza del conflitto di interessi dalla ditta ALEDORA S.R.L., avente Sede legale in via Cristoforo Marzaroli, 32 Parma, e Sede operativa in via Sesto Frati, 3/5 Fontanellato (PR) e con P.IVA: 02892040342;
- ✓ è stata acquisita la documentazione relativa al Titolare Effettivo, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- ✓ al fine e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché giusto quanto indicato nelle "Linee guida A.N.AC in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" è stato inviato alla ditta ALEDORA S.R.L., il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Spotorno, restituito sottoscritto per accettazione;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dell'integrale esecuzione delle prestazioni professionali per *la fornitura e montaggio n. 4 climatizzatori da collocare nei moduli scolastici prefabbricati ad uso scuola* alla ditta ALEDORA S.R.L., avente Sede legale in via Cristoforo Marzaroli, 32 Parma, e Sede operativa in via Sesto Frati, 3/5 Fontanellato (PR) e con P.IVA: 02892040342– per l'ammontare complessivo di € 3.086,60 (€2.530,00+ € 556,60 I.V.A. 22%);

VISTI l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

ATO ATTO che la ditta ALEDORA S.R.L., ha presentato dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti resa ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i.i. e dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

ACCERTATO la ditta ALEDORA S.R.L.,:

- ✓ ha dichiarato di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/01/2010, n. 136, con particolare riferimento all'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- ✓ risulta in regola con i versamenti contributivi secondo quanto attestato dal D.U.R.C., conservato agli atti d'ufficio;

ATTESO che si è provveduto a richiedere all' A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) l'attribuzione del codice identificativo di gara – C.I.G. BB6819D6C3- in ordine al succitato contratto di servizi, al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DATO ATTO che le somme verranno imputate sul capitolo 2402-20 "APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2024" che presenta la necessaria disponibilità;

VISTI:

- ✓ il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;
- ✓ il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 183;
- ✓ la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (Legge di Bilancio 2026), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025;

OSSERVATI i principi contabili elaborati dal Ministero Economia e Finanze ed in particolare l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

NELL'AMBITO delle risorse finanziarie assegnate:

DETERMINA

Per la causale e tutte le motivazioni espone in narrativa che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni all'affidamento dell'integrale esecuzione delle prestazioni professionali per la *fornitura e montaggio n. 4 climatizzatori da collocare nei moduli scolastici prefabbricati ad uso scuola* mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 D.Lgs 36/2023 comma 1 lett. B) alla ditta ALEDORA S.R.L., avente Sede legale in via Cristoforo Marzaroli, 32 Parma, e Sede operativa in via Sesto Frati, 3/5 Fontanellato (PR) e con P.IVA: 02892040342– per l'ammontare complessivo di € 3.086,60 (€ 2.530,00+ € 556,60 I.V.A. 22%);
2. di impegnare con la ditta ALEDORA S.R.L., avente Sede legale in via Cristoforo Marzaroli, 32 Parma, e Sede operativa in via Sesto Frati, 3/5 Fontanellato (PR) e con P.IVA: 02892040342– la spesa complessiva di € 3.086,60;
1. si procederà ad imputare le somme per l'espletamento delle prestazioni richieste sul quadro economico sopra indicato, provvedendo ad attingere le somme dalla voce *D.4.3: "imprevisti sull'intervento comprensiva di IVA 22%"*, provvedendo a creare apposita voce *D.5.2 Installazione climatizzatori* e rimodulandolo infine nel seguente modo

A	FORNITURA	
A.1	noleggio moduli prefabbricati ad uso scolastico, canone complessivo per n. 6 mesi (6.550,00 € noleggio mensile)	39.300,00 €
A.2	trasporto e montaggio (inclusa spesa extra per affitto gru)	15.720,00 €
A.2.1	smontaggio e trasporto (inclusa spesa extra per affitto gru)	15.720,00 €
A.3	spese accessorie per fine noleggio	406,00 €
	Totale importo NOLEGGIO PREFABBRICATI	71.146,00 €
B	LAVORI: opere accessorie per funzionamento prefabbricati	
B.1	lavori a misura architettonici + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	27.199,86 €
B.2	costo manodopera	
B.2.1	costo manodopera (incluso nell'importo lavori) non soggetto a ribasso: architettonico + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	14.274,00 €
C	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	
C.1	oneri per la sicurezza per architettonico + impianto idrico e scarico + impianti elettrici	2.113,12 €
	TOTALE LAVORI	29.312,98 €
	TOTALE NOLEGGIO+LAVORI	100.458,98 €
D	SOMME A DISPOSIZIONE	
D.1	rilievi, accertamenti e indagini;	0,00 €
D.2	allacciamenti ai pubblici servizi;	0,00 €
D.3	spese tecniche	
D.3.1	Progettazione allacci, DL, CSE, CRE	6.000,00 €
D.3.2	CNPAIA 4%	240,00 €

	TOTALE SPESE TECNICHE	6.240,00 €
D.4	imprevisti	
D.4.1	imprevisti sul noleggio comprensiva di IVA 22%	0,00 €
D.4.2	imprevisti sui lavori comprensiva di IVA 22%	1.472,35 €
D.4.3	imprevisti sull'intervento comprensiva di IVA 22%	6.051,23 €
	TOTALE IMPREVISTI	7.523,68 €
D.5	servizio di trasloco arredo dalla scuola elementare ai moduli prefabbricati	9.980,00 €
D.5.1	operazioni di sollevamento e posizionamento dei moduli prefabbricati	4.831,20
D.5.2	Installazione climatizzatori	3.086,60
D.6	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45, D.Lgs. 36/2023	
D.6.1	Di cui 80% da ripartirsi ai sensi dell'art.45, comma 3	1.609,49 €
D.6.2	Di cui 20% da ripartirsi ai sensi dell'art.45 comma 5	402,37 €
	TOTALE INCENTIVI	2.011,86 €
D.7	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	
D.7.1	Contributo ANAC	35,00 €
D.7.2	IVA 22% su fornitura	15.652,12 €
D.7.3	IVA 22% su lavori	6.448,86 €
D.7.4	IVA 22 % spese tecniche	1.372,80 €
D.7.5	IVA 22 % trasloco	2.195,60 €
	TOTALE IVA E SPESE	25.704,38 €
	TOTALE D SOMME A DISPOSIZIONE	59.377,62 €
	Ribasso d'asta noleggio 0,00% compreso di IVA	0,00 €
	Ribasso d'asta lavori 0,49% compreso di IVA	163,40 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	160.000,00 €

2. di approvare il cronoprogramma di spesa, riportato in calce al presente atto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. – Armonizzazione sistemi contabili facendo fronte alla spesa complessiva di € 3.086,60 IVA 22% inclusa;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria sul capitolo 2402-20 “APPRESTAMENTO MODULI DIDATTICI PROVVISORI CORRELATI ALL'URGENTE DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARA - FINANZIATO DA AVANZO LIBERO 2024- (Ex.10052.02.02701317)” che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che per l'affidamento delle prestazioni in oggetto non sussiste evidenza di un interesse transfrontaliero certo, sulla base di criteri oggettivi quali il modesto importo dell'affidamento e le caratteristiche tecniche della prestazione richiesta;
5. di dare atto che il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e che la procedura eseguita è corretta;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente Determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa nonché con le regole sul saldo di finanza pubblica per gli Enti Territoriali;

8. di provvedere con successiva determinazione alla liquidazione delle fatture relative al presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento:
 - ✓ viene trasmesso ai Capigruppo, al Sindaco ed al Segretario Comunale con apposito elenco;
 - ✓ è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente sul sito internet istituzionale, ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013;
 - ✓ viene pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni;
 - ✓ è esecutivo dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile.

ATTESTA

con la sottoscrizione del presente atto la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ✓ ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

28 aprile 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cartino Vittoria

IMPEGNO SPESA

CIG	Anno Imputazione/ esigibilità	Imp / Sub Num.	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €
BB6819D6C3	2026	314 / 1	5740	2402	20	U.2.02.01.03.999	3.086,60

ACCERTAMENTO ENTRATA

Anno Imputazione/e sigibilità	Acc. Num.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin. Cod. V livello	Importo €